



ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ ПАШИЙСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

13.03.2018

№ 17

┌
└

Об утверждении годового отчета о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Благоустройство дворовых территорий в Пашийском сельском поселении» за 2017 год

Руководствуясь п.п. 5.2 пункта 5 Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Пашийского сельского поселения, утвержденного постановлением администрации Пашийского сельского поселения от 31.08.2016 г. № 144 (в редакции постановлений администрации Пашийского сельского поселения от 20.10.2016 г. № 177, от 28.11.2017 г. № 147), статьей 20 Устава Пашийского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы «Благоустройство дворовых территорий в Пашийском сельском поселении» за 2017 год.
2. Обнародовать настоящее постановление в МБУК «Пашийская библиотека», в здании администрации Пашийского сельского поселения и разместить на официальном сайте администрации Горнозаводского муниципального района.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава поселения-
председатель Совета депутатов

З.В.Сибирякова

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Пашийского сельского поселения
от 13 марта 2018 г. № 17

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
о выполнении муниципальной программы «Благоустройство дворовых территорий в Пашийском сельском поселении» за 2017 год

Ответственный исполнитель программы	Администрация Пашийского сельского поселения
-------------------------------------	--

1. Оценка достижения целей и задач муниципальной программы:

- Задачи: проведение ремонта дворовых территорий и общественных зон, расположенных на территории Пашийского сельского поселения.

2. Достигнутые результаты (исполнение контрольных точек), причины недостижения запланированных результатов, нарушения сроков.

№ п/п	Контрольная точка	Плановое окончание	Фактическое окончание	Отклонение, дней	Достигнутые результаты. Причины неисполнения, нарушения сроков
1	2	3	4	5	6
1	Повышение уровня благоустройства дворовых территорий и безопасности движения пешеходов и транспортных средств на придомовых территориях и проездах к дворовым территориям многоквартирных домов	31.12.2017	31.12.2017	0	В результате достижения целей программы произведен ремонт асфальтобетонного покрытия дворовых территорий

					и проездов по улице 1 Мая, 30, улице 1 Мая, 34, улице Свердловская, 31.
2	Обеспечение комфортности проживания жителей поселка	31.12.2017	31.12.2017	0	В целях обеспечения комфортности проживания на территории поселка Пашия произведен ремонт асфальтобетонного покрытия общественной зоны по улице Ленина, 7 (территория перед зданием МБУК «Пашийский дом культуры»).

3. Достигнутые целевые показатели, причины невыполнения показателей.

№ п/п	Целевой показатель, ед. измерения	Плановое значение	Фактическое значение	Отклонение, %	Причины отклонения от планового значения
1	2	3	4	5	6
1	Количество благоустроенных дворовых территорий	3	3		
2	Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий, %	17	17		
3	Охват населения благоустроенными дворовыми территориями (доля населения, проживающего в жилом фонде с благоустроенными дворовыми территориями от общей численности населения муниципального образования), %	12	12		
4	Количество благоустроенных муници-	1	1		

	пальных территорий общего пользования				
5	Площадь благоустроенных муниципальных территорий общего пользования	0,4	0,4		

4. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

Программа «Благоустройство дворовых территорий в Пашийском сельском поселении»

Анализ исполнения мероприятий программы в 2017 г. в целом показал положительный эффект. Все запланированные мероприятия выполнены. Срок выполнения работ был нарушен Подрядчиком, поэтому были начислены пени. Целевые показатели программы достигнуты в полном объеме.

5. Данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на выполнение мероприятий.

Наименование муниципальной программы, подпрограммы основного мероприятия	Объемы и источники финансирования				Причины неосвоения бюджетных средств
	Источник финансирования	План	Факт	% исполнения	
1	2	3	4	5	6
Муниципальная программа «Благоустройство дворовых территорий в Пашийском сельском поселении»	Бюджет сельского поселения, тыс. руб.	100,8	100,8	100	
	Краевой бюджет, тыс. руб.	770,9	758,7	98,4	
	Федеральный бюджет (тыс. руб.)	981,1	965,5	98,4	
	Итого, тыс. руб.	1852,8	1825,0	98,5	В результате проведения конкурсных процедур по отбору Подрядчика, муниципальный контракт заключили на 1825,0 тыс.рублей. Экономия в сумме 12,2 тыс.рублей перечислена в бюджет Пермского края и 15,6 тыс.рублей перечислены в федеральный бюджет в декабре 2017 г.
Подпрограмма «Благоустройство	Бюджет сельского поселения, тыс. руб.	100,8	100,8	100	

дворовых территорий»	Краевой бюджет (тыс. руб.)	770,9	758,7	98,4	
	Федеральный Бюджет (тыс. руб.)	981,1	965,5	98,4	
	Итого, тыс. руб.	1852,8	1825,0	98,5	
Основное мероприятие «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов»	Бюджет сельского поселения, тыс. руб.	100,8	100,8	100	
	Краевой бюджет (тыс. руб.)	770,9	758,7	98,4	
	Федеральный Бюджет (тыс. руб.)	981,1	965,5	98,4	
	Итого, тыс. руб.	1852,8	1825,0	98,5	

6. Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу.

№ п/п	Наименование нормативного правового акта	Дата принятия	Номер	Суть изменений (краткое изложение) и их обоснование
1	Постановление администрации Пашийского сельского поселения «О внесении изменений в муниципальную программу «Благоустройство дворовых территорий в Пашийском сельском поселении», утвержденную постановлением администрации Пашийского сельского поселения от 10.04.2017 № 39»	26.05.2017	60	Изменение объемов финансирования (выделены дополнительные ассигнования решением Совета депутатов от 27.06.2017 г. №9)

7. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Индекс результативности мероприятий (подпрограмм):

$$I_p = \sum (M_n \times S), \text{ где}$$

I_p - индекс результативности мероприятий (подпрограмм);

S - соотношение достигнутых и плановых результатов целевых значений показателей. Соотношение рассчитывается по формуле:

$$S = R_{\phi} / R_{п}$$

в случае использования показателей, направленных на увеличение целевых значений;

M_n - весовое значение показателя (вес показателя), характеризующего мероприятие (подпрограмму). Вес показателя рассчитывается по формуле:

$$M_n = 1 / N, \text{ где}$$

N - общее число показателей, характеризующих выполнение мероприятий (подпрограммы).

$$1,0 = (1 \times 100 / 100) \times 1,0$$

Индекс эффективности мероприятий (подпрограмм)

$$I_{\phi} = (V_{\phi} \times I_p) / V_{п}, \text{ где}$$

I_{ϕ} - индекс эффективности мероприятий (подпрограмм);

Vф - объем фактического совокупного финансирования мероприятий (подпрограммы);

Ip - индекс результативности мероприятий (подпрограммы);

Vп - объем запланированного совокупного финансирования мероприятий (подпрограмм);

$$0,98 = (1825,0 \times 1,0) / 1852,8$$

По итогам проведения анализа индекса эффективности, значение показателя равно 0,98, что показывает на высокий уровень эффективности муниципальной программы «Благоустройство дворовых территорий в Пашийском сельском поселении».